

المشروع	المنطقة	تكلفة المشروع بالآلاف	المبلغ المرصود	المرحلة الحالية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الإنفاق لغاية تاريخه بـ ألف	نسبة الإنفاق	نسبة الانجاز
إنشاء مدرسة الأزرق الشمالي	الأزرق	413.568.450		إحالة					100%
صيانة/وحدات صحية/ اسوار ورياض أطفال لـ(5) مدارس	الأزرق	158.518	158.518	تم التسليم	2006/10/19	2007/01/19	158.51	100%	100%
انشاء مدرسة التطوير الحضري الأساسية المختلطة وتعبيد الطريق المؤدي اليها	الأزرق	331.608	331.608	تم التسليم	2006/12/12	2007/03/12	331.608	100%	100%
صيانة شاملة لمدرسة حي الامير حمزه الاساسية المختلطه	الأزرق	48.010.275	48.010.275						100%
اضافة غرف صفية وروضة اطفال لمدرسة التطوير الحضري	الأزرق	109.580.900	109.580.900	مباشرة					100%
انشاء مدرسة اسكان التطوير الحضري	الأزرق	341.248.91	341.248.91	مباشرة					100%
مشروع الأزرق السياحي الشامل	الأزرق	236.461.410	236.461.410	تم طرح العطاء					100%

100%						27الف دينار		الازرق	شراء مبنى لدعم مشروع معمل خبز زمان للمنتجات الغذائية
100%						دائرة المشتريات بالديوان الملكي		الازرق	شراء (6) باصات سعة (12) راكب للجمعيات الخيرية
100%						دائرة المشتريات بالديوان الملكي		الازرق	شراء باص
100%							317.985.300	الازرق	إنشاء حديقة عامة
100%					تم طرح العطاء	236.461.410		الازرق	1- إنشاء حديقة اطفال 2- إنشاء سور اسمنتي للمشروع 3- توسيع قاعة محطة المعرفه الخاصه بالمشروع 4- تزويد المشروع بمصدر مائي 5- تركيب مكيفات للمطعم 6- شراء أثاث للمشروع
100%								الازرق	حفر بئر ارتوازي للمشروع التنموي السياحي الشامل
100%					مباشرة	660الف دينار		الازرق	انشاء صالة العاب رياضية بمساحة

									2م (1880)
100%	100%	44.995	2007/03/23	2006/11/23	تم التسليم	44.995	44.995	الظليل	صيانة/وحدات صحية/ اسوار لـ(10) مدارس
100%	100%	19.83	2007/05/26	2006/11/26	تم التسليم	19.83	19.83	الظليل	اضافة رياض اطفال
100%	100%	636.297	2008/04/15	2007/04/23	فيد التنفيذ	848.397	848.397	القصة	مشروع اسكان الملك عبدالله الثاني للاسر الفقيرة
100%							250	القصة	شراء (5) كانسات
100%							200	القصة	شراء (10) فلاجات
100%							150	القصة	شراء (500) حاوية
100%							750	القصة	شراء (15) ضاغطة نفايات
100%			2008/09/07	2008/06/09	فيد التنفيذ	522.5	522.5	القصة	إنشاء أطراف وارضفة للمنطقة الثانية والخامسة
100%							1.000.000	القصة	خلطات إسفلتية موزعة على مناطق البلدية

100%			2008/09/07	2008/06/09	قيد التنفيذ	547	547	القصبة	إنشاء أطرافيف وارصفة للمنطقة الأولى والثالثة والرابعة
100%			2008/11/15	2008/07/13	قيد التنفيذ		680.15	القصبة	صيانة المقبرة القديمة وبناء سور وتعيين حارس وإنارتها
100%							750	القصبة	مشروع تجميلي للمدينة (حدائق)
100%							150	القصبة	إنشاء جسور مشاة علوية
100%					احاله	3.750.000	3.750.000	القصبة	إنشاء قرية حضرية على مساحة (45) دونم
100%			2009/02/14	2008/17/8	قيد التنفيذ		5.500.000	القصبة	مدارس الامير محمد بنين وبنات ومركز الشباب
100%			2009/02/23	2008/08/24	قيد التنفيذ	4.038.000	4.038.000	القصبة	إنشاء مدرستين نموذجيتين على مساحة (12) دونم
100%	100%	107.1	2008/04/15	2007/11/04	قيد التنفيذ	153	153	القصبة	بيت شباب كلنا الاردن
100%						217.245.120	217.245.120	بيرين	صيانة وإنشاء وحدات صحية ورياض أطفال

									لمدرسة بيرين المجموعة الثانية
100%	100%	40.132	2007/04/24	2006/12/06	تم التسليم	168.661.900	168.661.900	بيرين	صيانة وإنشاء وحدات صحية ورياض أطفال لمدرسة بيرين المجموعة الاولى
100%		150.75	2008/06/15	2007/09/10	قيد التنفيذ	335	335	بيرين ام رمانه	مشروع اسكان الملك عبدالله الثاني للاسر الفقيرة (20) وحدة
100%	100%		2006/10/30	2006/09/13	تم التسليم			لواء الهاشمية	فتح وتعبيد الطريق الزراعية
100%	100%	1.400.000	2007/05/07		تم التسليم	1.400.00	1.400.000	لواء الهاشمية	انشاء القرية الحضرية
100%	100%	297.244	2007/01/11	2006/09/11	تم التسليم	297.244	297.244	لواء الهاشمية	صيانة /وحدات صحيه /اسوار لـ (11) مدرسة
100%	100%	354.275	2007/03/14	2006/09/14	تم التسليم	354.275	354.275	لواء الهاشمية	صيانة / اضافات / رياض اطفال لـ (5) مدارس
100%	100%	12.906	2007/08/04	2007/02/04	تم التسليم	12.906	12.906	لواء الهاشمية	انشاء (3) غرف صفية

100%	100%	16.976	2007/08/04	2007/02/04	تم التسليم	16.976	16.976	لواء الهاشمية	انشاء (8) غرف صفية لمدرسة القتيه
100%	100%	450	2006/12/26	2006/08/24	تم التسليم	450	450	لواء الهاشمية	تحديث شبكة مياه اسكان المصفاه
100%	100%		2006/12/26	2006/08/24	تم التسليم			لواء الهاشمية	تحديث شبكة اسكان مياه المحطه الحرارية
100%	100%	165	2006/12/26	2006/08/24	تم التسليم	165	165	مخيم السخنه	تحديث شبكة مياه مخيم السخنه
						93.812.500	93.812.500	مخيم السخنه	إنشاء مقبرة إسلامية
100%	100%	410	2008/01/02	2007/07/14	مرحلة نهائية	430.779.275	430.779.275	الرصيفة	مركز صحي العامرية
100%	100%	127.04	2008/01/15	31/11/2007	مرحلة نهائية	13.861.120	13.861.120	الرصيفة	صيانة مدرسة عمر بن العاص
100%	100%		2008/06/16	2007/12/16	اولية	197.768.085	197.768.085	الرصيفة	انشاء وصيانة مدرسة طه حسين

100%			2008/04/16	2007/12/16	اولية	182.425	182.425	الرصيفة	أعمال إنشاء وإضافة صالة رياضية ومختبر لمدرسة عين غزال للإناث
100%					فيد التنفيذ	150.001.740	150.001.740	مخيم حطين	إنشاء صالة ومكاتب للدائرة
100%					فيد التنفيذ	138.537.450	138.537.450	مخيم حطين	انشاء مقبرة اسلامية
100%					فيد التنفيذ			مخيم حطين	انارة الشارع الرئيسي للمخيم
100%					دائرة المشتريات في الديوان الملكي			مخيم حطين	سيارة لنقل الموتى
100%						110.958.300	110.958.300	مخيم حطين	إنشاء مجمع لللبسطات ومواقف للمركبات
100%					اولية	144.859.200	144.859.200	مخيم حطين	انشاء جناح روضة اطفال لمدرسة عين غزال الثانوية
100%							804085.76	القصبة	إنشاء مركز الزرقاء الشامل للتربية الخاصة

100%							75000	القصبة	أعمال تنسيق موقع حديقة القرية الحضرية
100%							320000	القصبة	أعمال حديقة الكلية
100%							235995	القصبة	إنشاء أعمال حديقة الملكة نور
100%								الرصيفة	إنشاء صناديق قروض دوارة في مختلف مناطق الرصيفة بمبلغ إجمالي قيمته (60.000) ديناراً .
100%							541465.18	الرصيفة	إنشاء مركز صحي الرشيد الشامل وتجهيزه بكافة المعدات .
100%								الرصيفة	تزويد التالفة أسماؤهم بباصات سعة (24) راكب : (• نادي شباب الرصيفة و • جمعية نشميات الأردن و • جمعية الأمير طلال بن محمد)
100%							570000	الرصيفة	إنشاء مبنى لمدرسة القادسية الأساسية المختلطة (18 غرفة صفية ، جناح إداري) مع التأثيث .

100%							681031.143	الرصيفة	توسعة مستشفى الأمير فيصل على النحو التالي :
100%								الرصيفة	1- طباقين إضافيين بمساحة بناء 1250م2 لزيادة عدد الأسرة (50) سرير .
100%							350597	الرصيفة	2- توسعة مبنى العيادات الخارجية . بطابق إضافي 2م900
100%							233630	الرصيفة	3- تحديث وصيانة المطبخ والمصبغة - مع التآثيث
100%								الرصيفة	إنشاء ملعب كرة قدم بمواصفات دولية .
100%								الرصيفة	تزويد بلدية الرصيفة بضاعات عدد 3 وقلابات عدد 2 .
50%							1991681	الرصيفة	إنشاء نواة مدينة رياضية في لواء الرصيفة